



รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลขามใหญ่  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

## คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดโปร่งใสสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ

เทศบาลตำบลขามใหญ่  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
● แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๑
● แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๕๓
● แบบรายงานกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)	๕๗

แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ขุดลอกคลอง ,ร่องน้ำ ,รางระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๒	จัดซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูป สำหรับจราจรสอบ สำหรับซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐		✓		
๓	จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับ ระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๔	จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเกรด รถบดถนน,รถขุดดินตะขบ ฯลฯ เกรด บดอัดถนนและขุดดินภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ประสบ ปัญหาที่ต้องจ้างเหมา เครื่องจักรกลหนักเพื่อแก้ไข
๕	จัดซื้อดิน ลูกกรังและหินคลุก สำหรับถม เสริมปรับพื้นที่ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๒๐๐.๐๐	๔๘.๖๒		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ปรับปรุงรางระบายน้ำ, รางระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล., ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๗	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ, รางระบายน้ำ ,ท่อเหลี่ยม, ระบบระบายน้ำอื่นๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๘	ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๙	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา น้ำบาดาล สำนักงานและภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๑๑	ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๕๙.๖๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๔ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	ขนาด ๐.๔๐x๘๕ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๒๒๔,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โนนหนองแคน บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๕๔,๙๐๐.๐๐	๒๕๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ยานยนต์ (ซอยยายลำดวน) บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๔x๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หนองเอ็นอ้า บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๐.๖๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๔๗๓,๔๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๗.๔๓	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ช.พ่อใหญ่ลี บ้านหนองเค็ง ม. ๒	ขนาด ๓.๘x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๒	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.พ่อบุญมา บ้านหนองเค็ง ม.๒	ขนาด ๓.๘x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๒๓๘,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๙	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ศรีพริตน์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	ขนาด ๐.๔๐x๔๖ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๐๘	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยายไพบูลย์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	ขนาด ๐.๔๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๖๖,๑๐๐.๐๐	๔๕๕,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๗.๖๖	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ห้วยคุ่ม ช.๔ บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	ขนาด ๔x๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๕๙,๓๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๘	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.ตรงข้ามซอย ๑๓ บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	ขนาด ๓x๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๓๙	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.แม่ฉลุย (ทิศใต้สนามกอล์ฟ) บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๓x๒๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๕๒,๕๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๑.๔๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ซ.๒๖ กับ ซ.๒๗ บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๔x๓๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๗๗,๒๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. คสล.ดอนแค ซ.๓ บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๐.๖๐x๑๗๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อไมล์ บ้านหนองมะนาว ม.๗	ขนาด ๔x๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๓๑๙,๖๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านยายกองคำ บ้านหัวคำ ม.๘	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	๔๙๓,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๔๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.๑๒ (อ้อด ผ้าขาว) บ้านหนองหัว ม.๙	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๔๗๐,๙๐๐.๐๐	๔๗๐,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.๑๒/๑ (ข้างบ้านลอน) บ้านหนองหัว ม.๙	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้ามหอพัก ตองหนึ่งโอเค บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ขนาด ๓x๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๒๐,๗๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๒.๗๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งสว่าง ช.๕ บ้านดอนยูง ม.๑๒	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๔๐๖,๑๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่ณี บ้านหนองบัว ม.๑๓	ขนาด ๔x๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๑๕,๑๐๐.๐๐	๒๑๔,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช.ทุ่งคำจันโท- แม่บัวคำ บ้านหนองบัว ม.๑๓	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๕ (ผู้ใหญ่บ้านเก่า) บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ขนาด ๔x๑๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๔๓๖,๕๐๐.๐๐	๔๓๖,๔๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ครูบังอร บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ขนาด ๓.๕x๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๙๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เพ็ญศักดิ์ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ขนาด ๔x๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๖๔,๑๐๐.๐๐	๖๒,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๗.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ใจภักดี บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	ขนาด ๓x๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๓๓๘,๙๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านนาเสบียง บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๓x๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๘๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖๒,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านอาจารย์ นิพนธ์ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๓x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๙๔,๘๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.อมรรัตน์ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๔x๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๕๓,๔๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้า หมู่บ้านสิริภิรมย์ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๙ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๒๖,๑๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	✓			
๔๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ดอนกลาง-นาดูน (จุดเริ่ม ช.ธรรมสาร) บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๐.๔๐x๕๒ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๘,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๙ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ขนาด ๓.๕๐x๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๖๓,๔๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๓๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บัวหลวง บ้านดอนแค ม.๒๐	ขนาด ๐.๔๐x๒๒๓ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองฝาย บ้านหัวดุน ม.๒๑	ขนาด ๔x๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๓๕๒,๗๐๐.๐๐	๓๕๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๑ ส่วนแยกไป บ้านแสนกอ บ้านหัวดุน ม.๒๑	ขนาด ๔x๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๔๑,๘๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.๕ เคหะ บ้านนวมารมย์ ม.๒๓	ขนาด ๐.๖๐x๑๙๗ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวเวลาที่ ที่จะดำเนินการ
๔๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.๑๐ (ท้าย ช.๑๐) บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๕ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอย หน้า รพสต.ด้ามพรา บ้านด้ามพรา ม.๔	ขนาด ๐.๖๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวเวลาที่ ที่จะดำเนินการ
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.สวนสวรรค์ ช.๕ บ้านดอนยุง ม.๑๒	ขนาด ๔x๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๔๑,๑๐๐.๐๐	๒๔๐,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.นาคำ ๙ บ้านนาคำ ม.๑๕	ขนาด ๐.๔๐x๑๐๖ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๑๓,๐๐๐.๐๐ โอนลต ๓๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวเวลาที่ ที่จะดำเนินการ
๕๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หลังหมู่บ้านสวนบัว เข้ม ช.อู่ทันทยา บ้านนาคำ ม.๑๕	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๔ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ศาลากลางบ้าน บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	ขนาด ๔x๑๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๖๗,๔๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๒๓ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ขนาด ๓.๕๐x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๑๒,๔๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๔ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๓๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๓๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านช่างพล บ้านดอนแค ม.๒๐	ขนาด ๔x๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๖๔,๓๐๐.๐๐ โอนลด ๑๖๔,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	ขนาด ๕x๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ชยางกูร ๔๒ (ข้างห้างโลตัส) บ้านนารมย์ ม.๒๓	ขนาด ๐.๖๐x๗๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๒๖,๗๐๐.๐๐	๓๒๓,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๑๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าเคหะ-คอนปุตตา บ้านดอนกลาง ม.๒๕	ขนาด ๐.๖๐x๑๕๙ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๕๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้า โรงเรียนบ้านนาดูน บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	ขนาด ๐.๖๐x๑๒๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๑๕,๔๐๐.๐๐	๔๑๐,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๘.๙๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เส้นบ้านขามใหญ่ ไปบ้านหัวคำ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๐.๖๐x๒๓๔ ม.	กองช่าง เฉพาะวางท่อ	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่จะดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.เศรษฐี บ้านขามกลุ่ม ม.๑๐	ขนาด ๐.๔๐x๒๓๔ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๓๙,๖๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๖๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ดอนกลาง ๙ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยายคุณ ปราบวงศา บ้านก้านเหลือง ม.๓	ขนาด ๐.๔๐x๑๒๐ ม.	กองช่าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.อัครา (ซอยตรงข้าม รพ.สต.) บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้ออุทัย บุญบัง ถึงบ้านฝรั่ง บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ทรายขาว บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๖๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บุปผา(ทาศิริ) บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ยางยนต์ จำเป็น บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๖๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ยายโส บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๒๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๗๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.วังบัวบาน บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๗๒ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐๗,๒๐๐.๐๐	๒๐๖,๗๐๐.๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๑	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ทุ่งพัฒนา ตรงข้าม กศน.ขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๗๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.คุณลินดา บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๗๓	ก่อสร้างถนนคสล.จากแยก หลังวัดหนองเค็ง-ศพด.หัวคำ บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๗๐,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.สาระชั้น บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๘๖,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๐๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อเสริม บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่เขียน พันธุ์กว้าง บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่บุญคง บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อใหญ่หนองม บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่คำ บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๕๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อทอง บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๒๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่บุญศรี บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๙๐,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองหัวลิง บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๘๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.บ้านยายแอส บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๐๗๘ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๐๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๖	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ช.แก้ว คำอาจ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อขนาด ๐.๔๐x๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บุญมา ศรีกุลวงศ์ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.จิตรา ศรีกุลวงศ์(ยายหัน) บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๕,๒๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ยายคุณ ๒ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๒๕,๓๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๙๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ข้างรีสอร์ทหนองพอใจ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๙๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.ยายโสม ศรีงาม บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ท่อขนาด ๐.๓๐x๔๓ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๘๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ยายคุณ ๑ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ศรีพิทักษ์ ๑.๔ (ช.ป่ายาง) บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๔๕,๕๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๙๔	ก่อสร้างถนนคสล.ปากทางถ.ชยางกูร (ตรงข้ามวัดด้ามพรำ) - บ.หัวดุน ทางเข้าบ้านหัวดุน บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๖x๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๙๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.วิจิตรเชื้อ บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๙๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.สุขใจ บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๔๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๙๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ประชาธิรัตน์ บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๒๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เกรสวิ (บ้านอดีตเกษตร) บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๔๖,๔๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๙๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ประชาร่วมใจ บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๙๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๐๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.จันทร์อุทิศ(ต่อโครงการเดิม) บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑๖๗ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐๑	ก่อสร้างถนนคสล.ช.พรพรรณ บ้านด้ามพรำ ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๐๒	ก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางศาลากลางบ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๐๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๑๒ บ้านห้วยคุ่ม ม.๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๓ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๓๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ภิญโญ ๑ (ตอนแค ๒๙) บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ภิญโญ ๒ (ตอนแค ๓๐) บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๘๐,๔๐๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๗.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๖ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๙๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๓,๑๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้อมอน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๕๖,๓๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ถนนเส้นไต้วัด บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๒๒ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐๙	ก่อสร้างถนนคสล.เส้น คอ.คอ.ถึงซอย เกษตรสัมพันธ์ บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๑๐๐.๐๐	๔๗๘,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๖.๖๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.พ้อชัยชนะ- ศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๖๐,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๑๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.คำเจริญ บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๕๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๗,๑๐๐.๐๐	๔๘๖,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.วงศ์โง้งน (ทุ่งเชือก) บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๖,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หนองผักแว่น บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ข้างร้านอาหาร แม่ลักษณ บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หนูพัฒนา บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๒๐๒,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้อไม้ บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๓๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๒,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. เส้นทางโรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๗ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๑๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้อกบ-แม่วิง บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๘๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๑๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านแม่เพียรพรรณ ดงพระบาท บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๗๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๒๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.จากบ้านพ้อเปถึง บ้านพ้อลักษณะ บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หน้าศพด. บ้านหนองหว้า(ถนนด้านติดวัดบ้านหนองหว้า) บ้านหนองหว้า ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๓๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๓๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๕๖ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๒๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หลังวัดบ้านหนองหัว บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๒๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๔๔๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๓๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๒๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านครุฑ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๑๑,๓๐๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๒๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑/๑ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๕,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๘๑		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๒๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.หนองหัว๕-หน้าโรงเรียน บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๗๗ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองหัว ๒๐ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๑๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.โจ๊กหมื่นจอก บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๔๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๐๑ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๓๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.สุภาสาย บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๒๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๓๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.พ้ออ้นตา บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๙๙๐.๐๐	๔๙๓,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๑๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๓๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ปากช.วัดหนองปลาปากถึงแยกกอบลเซอร์วิส บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๔ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๓๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.ตัน๑ (หน้าวัดหนองปลาปาก) บ.หนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๗๑ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช. ศิลปอุดม ๑๔ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๙๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๓๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช. บ้านยายเล็ก ช.๑๐ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๑ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๓๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๒๓ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๑ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๓๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๙ (หลังลาบุญช่วย) บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๖๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโจ๊กเมืองทอง ระหว่างถนนคลังอาวุธ ไป บ้านนาคำ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๗๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓๙	ก่อสร้างถนนคสล.ข้างบ้านตาแสง ศรีหาหมุด บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๔๐	ก่อสร้างถนนคสล.สายธารห้วยกอก ๖ (ช่วง๑) บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๑๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๔๑	ก่อสร้างถนนคสล.สายธารห้วยกอก ๓ บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๔๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.คำดี บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๔๓	ก่อสร้างถนนคสล.สายธารห้วยกอก ๘ บ้านดอนยูง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๔๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.แม่ต้อย บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๗๕,๘๐๐.๐๐	๔๗๕,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.คำดี บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๔๖	ก่อสร้างบล็อคอนกรีตหล่อผนัง บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๒.๑๐ ม. ลึก๒.๑๐ม. จำนวน๓ช่อง ยาว ๔.๙๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๔๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.แม่ยัง บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๘๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๔๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ไผ่งาม ๑ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๔๕,๖๐๐.๐๐	๒๔๕,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๔๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ธรรมสิทธิ์ ๒ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๕๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๕๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ร่วมใจ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.หนองไผ่ ๒๑ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๗๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ ๑๓ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑๕๖ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๗๘๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หลังวัดบ้านนาคำ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ๑๖ (หลังวัดบ้านนาคำ) บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๙ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ ๒๓ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๙ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๖๗,๒๐๐.๐๐	๓๖๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๑๐ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๖๘ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๕๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๗ บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๕๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.เยื้อง ช.นาตุน๘ (ช่วง ๑)บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ไปหมู่บ้าน ท.อ. บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๓๕๖,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๕ บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๖๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑๒ บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.คุ้มชั้นอาสา บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๖๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บัวศรี บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.บ้านพ่อแอ็ด-สะพาน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๒๓๔ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๖,๑๐๐.๐๐	๔๘๕,๖๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.สุขสมบุรณ์ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๒๐๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๖,๒๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.พ่อใหญ่เชื่อม(การกล้า) บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๕ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๔๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ตอนกลาง ๙ บ้านตอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๓ ม. และขนาด ๕x๕๕.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๓๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๗๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.นานาชาติ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๗๓,๕๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๐๕,๔๐๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗๒	ก่อสร้างถนนคสล.จากช.๔-หน้าหมู่บ้านสุวิภา บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๕๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๗๓	ก่อสร้างถนน คสล.สามแยก ช.๑๙- ท้ายช.๑๙ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๗๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หน้าโรงเรียนบ้านดอนแค บ้านดอนแค ม.๒๐ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๘ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๕ บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หัวดุน ๘ บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๗๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๖ ส่วนแยกไปทางชาวบ้านแม่มน บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่จันทร์ บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๒๘,๒๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๖ ส่วนแยกไปทางซ้ายบ้านพ่อเทื่อง บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๖๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๘๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านยายตุ๋น ธรรมสัถย์ บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๐๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สามแยกถนนห้วยคุ่ม - ดงฟ้าทวน- ศาลากลางบ้าน บ้านหัวคู ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๒๒,๑๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑ บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑๒ บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๙๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ลุงดำ แยก ๑ บ้านวนารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	๓๐๐,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘๕	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ช.สุขนรินทร์ บ้านวนารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อขนาด ๐.๔๐x๔๖ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘๖	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ช.แม่เนียม บ้านวนารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อขนาด ๐.๔๐x๓๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๖๔,๔๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.แฮปปี้โฮมที่ บ้านนารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๓ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๔๑,๒๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ผ่านหมู่บ้านจรัญฯ ไปลงคลองนาควาย บ้านนารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๑.๐๐x๘๘ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๘๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๑ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๙ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๙๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.๗-สี่แยก ช.๕ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๙๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๘ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๘๒,๗๐๐.๐๐	๔๘๑,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๙		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๙๒	ก่อสร้างถนนคสล.หลังดอนปู่ตา เชื่อมดอนกลางด้ามพร้าว บ้านดอนกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ร่วมจิตร บ้านดอนกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๒๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๙๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ดอนปู่ตา บ้านดอนกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๘๐x๕๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๙๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.มหาโชค บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๙๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๘ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๙๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๑๖ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑๗๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๙๗,๔๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๙๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนแม่ชี ช่วงระหว่าง ช.นาคำ ๖ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙๙	ก่อสร้างระบบประปาหนองหนาด (จ่ายขาดสะสม)	ระบบประปาหนองหนาด บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๐.๒๕		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๐๐	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยวังบัวบาน บ้านขามใหญ่ ม.๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๓x๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๖๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒๐๑	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขใจ บ้านหนองหัว ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๓.๕x๒๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒๐๒	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหอมวิรัตน์ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๕x๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๒๐๒</b>				<b>๖๗,๑๒๓,๔๙๐.๐๐</b>	<b>๓๙,๗๗๗,๘๔๐.๐๐</b>	<b>๕๙.๒๖</b>				

๑.๒ กลยุทธ์ การขยายไฟฟ้าและสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ										

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	กลุ่มสตรี พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สนใจ	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กร ชมรม ในเขตพื้นที่	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ผู้พิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐.๐๐</b>				

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ										

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในเขตเทศบาล	ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน และจัดงาน วันสำคัญ จัดงานประเพณีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในหมู่บ้าน ๒๖ หมู่บ้าน	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๖.๐๐		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
รวม	๒				๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๖.๐๐				

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบล ขามใหญ่	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ๒๖ หมู่บ้าน/เทศบาล หน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลาที่จะดำเนินการ
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	แข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๔๗.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน ๒๕,๑๐๐)	๙๙.๐๕	✓			
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษาในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลาที่จะดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลขามใหญ่ (จ่ายขาดสะสม)	ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๕๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลาที่จะดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>๔</b>				<b>๖๘๘,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙,๐๔๗.๐๐</b>	<b>๑๔.๓๘</b>				

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่พบจุดที่ต้อง ปรับปรุง
๒	โครงการมหกรรมวิชาการและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	สถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา /ศพด. สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ก.พ. - ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	โครงการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๕	โครงการแสดงผลงานการศึกษา สำหรับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัด เทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุน จากกรมฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๑,๕๔๐.๐๐	๔๖.๖๓		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	นักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุน ส่วนราชการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๒๘,๕๕๐.๐๐	๔๘.๓๕		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	นักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุน จากกรมฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕,๐๗๒,๒๖๗.๐๐ (ก่อนหักภาษี ๘๓๘,๑๖๒.๓๕)	๒,๕๑๔,๔๘๗.๐๕	๔๙.๕๗		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๘๗๒.๐๐	๓๐.๙๑		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา รายการค่า สาธารณูปโภค สำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาร.เทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ร.อนุบาลบ้านหนองหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๗๓,๖๐๐.๐๐	๓๐๓,๖๐๐.๐๐	๕๒.๙๓		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๑๑	โครงการซ่อมแซมรังกาน้ำฝน ศพด. IT เฉลิมพระเกียรติฯบ้านด้ามพร้าว	ซ่อมแซมรังกาน้ำฝน ห้องอนุบาล ๓ และอนุบาล ๒	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๑๒	โครงการขยายห้องเรียน สำหรับ ศพด.บ้านขามใหญ่	ขยายห้องเรียนจำนวน ๒ ห้อง	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลขามใหญ่	อบรมสภาเด็กและ เยาวชน ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ม.ค. - มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>๑๓</b>				<b>๑๕,๘๑๐,๘๖๗.๐๐</b>	<b>๗,๒๔๙,๐๔๙.๐๕</b>	<b>๔๕.๘๕</b>				

๓.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	อบรม ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	เม.ย. - ก.ค.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กินถูก โรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกล โรคเบาหวาน ความดัน	ให้ความรู้แก่ แกนนำ ชุมชน อสม. และ ประชาชน	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เลือกทำชุมชน/ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ	กองสาธารณสุข เงินอุดหนุน องค์กรประชาชน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์ประจำหมู่ บ้าน จำนวน ๖๐ คน	กองสาธารณสุข	ม.ค. - เม.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในกลุ่มเสี่ยง	อบรม ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๐ คน	กองสาธารณสุข	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๘	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	อบรมแกนนำชุมชน อสม. เยาวชนและ ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
รวม	๘				๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ให้ความรู้และการดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. - มี.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน	ฝึกอบรมโดยใช้ภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุ หรือ ปราชญ์ชาวบ้านถ่าย ทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาล	กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
รวม	๔				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล	เงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๒๒๖ คน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการในเขตเทศบาล	จำนวน ๕,๐๐๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐	๔,๔๖๖,๔๐๐.๐๐	๔๐.๕๔		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน ๒๖,๕๐๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๘,๒๐๙,๗๐๐.๐๐	๑๘,๑๓๐,๑๐๐.๐๐	๔๗.๔๕		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
รวม	๓				๕๙,๕๒๕,๗๐๐.๐๐	๒๒,๗๐๑,๕๐๐.๐๐	๔๕.๘๔				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตเทศบาล	เทศบาลร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๒.๖๐		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๒	การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง/ปี	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน	กองสาธารณสุข	เม.ย. - ส.ค.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	-อบรมแกนนำชุมชน จำนวน ๗๘ คน	กองสาธารณสุข	ก.พ. - ส.ค.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการน้ำเสีย	อบรมผู้นำชุมชน,อสม. นักเรียน	กองสาธารณสุข	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๑๓๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕,๐๔๐.๐๐</b>	<b>๓.๗๓</b>				

๔.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	อบรมผู้นำชุมชน,อสม. นักเรียน	กองสาธารณสุข	ม.ค. - มิ.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๕๓.๖๐	✓			
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๒๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๕๓.๖๐</b>				

๔.๓ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมประชาชน ในการจัดการขยะ  - จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในชุมชน	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวเวลาด ที่จะดำเนินการ
๒	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะสำหรับ สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และบ้านเรือนในเขตพื้นที่	ถังความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ  ถังความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๙๒๐.๐๐ (ก้อหนี้ผูกพัน)	๘๙.๗๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๕๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๓๙,๙๒๐.๐๐</b>	<b>๘๙.๗๘</b>				



๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลในการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	๒๖ หมู่บ้าน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากหมู่บ้านจัดประชาคมเอง
๒	โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขนาดใหญ่	ประชาชน ภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด กองการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	ประชาชน ภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	จ้างหน่วยงาน หรือ สถาบันภายนอกสำรวจ ประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กองการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลาที่จะดำเนินการ
๕	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	การบริหาร การเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
รวม	๕				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๐				

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอเมืองอุบลราชธานี	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนได้รับในเขตพื้นที่เทศบาลจำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลาที่จะดำเนินการ
รวม	๒				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗				

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่บุคลากร เทศบาลตำบลชามใหญ่	บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชามใหญ่	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวเวลาดังจะดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชามใหญ่	ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชามใหญ่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เทศบาลตำบลชามใหญ่	จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖ - พ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวเวลาดังจะดำเนินการ
๔	โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเทศบาลตำบลชามใหญ่	เช่าพื้นที่จัดวางเว็บไซต์เทศบาลพื้นที่ ๑๐๐MB	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๓๙.๕๐	✓			
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารทรัพย์สินและสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานเทศบาลตำบลชามใหญ่	อาคารทรัพย์สินสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๑.๓๖	✓			
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลชามใหญ่	อาคารสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และภาษีจัดสรรจากรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการให้บริการงานบัตรประจำตัว ประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามใหญ่	ประชาชนทั่วไป/ห้อง สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และภาษี จัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๗</b>				<b>๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๐๙,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๒๙.๒๘</b>				

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์	ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา ที่จะดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียน เทศบาลขนาดใหญ่ บ้านหนองไผ่และ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า	สถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลขนาดใหญ่	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๓,๐๙๕.๐๐	๓๕.๙๕		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน) สำหรับร.ร.เทศบาลขนาดใหญ่ บ้านหนองไผ่ และร.ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	ช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับความเดือด ร้อนและขาดแคลน	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๑,๙๔๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๙๑,๐๙๕.๐๐</b>	<b>๓๕.๖๒</b>				

๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหายาเสพติด	อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหายาเสพติด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่จะดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๒๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตรวจสภาพและบรรจุถังดับเพลิง ประจำอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชามใหญ่ ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลชามใหญ่ อาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และประจำหมู่บ้าน	ประจำหมู่บ้านๆ ละ ๒ ถัง รวม ๕๒ ถัง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่จะดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	สามารถการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๕๐.๐๐	๑๘.๑๐		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชน ภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
<b>รวม</b>	<b>๓</b>				<b>๑๐๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙,๐๕๐.๐๐</b>	<b>๘.๖๒</b>				

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดทำป้ายจราจรและงานจราจร ภายในเขตเทศบาล	จัดทำป้ายจราจร เสาหลักข้างทาง งานตีเส้น,งานไฟจราจร ฯลฯ	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๖.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนงานบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	ประชากร ๓๕,๗๗๓ คน	กองสาธารณสุข สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ถึงหัวงเวลา ที่จะดำเนินการ
รวม	๑				๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ,รางระบาย น้ำ คสล. บ่อพัก คสล.,ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	✓			
๒	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๕๙,๒๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๗๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓	ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๔๓๕,๙๔๙.๔๗ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๘๙.๙๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่พันธ์ ดวงแก้ว บ้านขามใหญ่ ม.๑	ช.แม่พันธ์ ดวงแก้ว บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ช.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๓	✓			
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หัวดุน ช.๑๓ บ้านหัวดุน ม.๒๑	หัวดุน ช.๑๓ บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.แยกข้างอุรุถ - นาอุดม บ้านขามใหญ่ ม.๑	แยกข้างอุรุถ -นาอุดม บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนแค ๒๑ บ้านดอนแค ม.๖	ซอยดอนแค ๒๑ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	✓			
๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์ฤดี บ้านหัวคำ ม.๘	ซอยทรัพย์ฤดี บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	✓			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.แก้วเสนา บ้านหนองมะนาว ม.๗	ซ.แก้วเสนา บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๘.๕๙	✓			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ข้างบ้านเสียมด บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ซ.ข้างบ้านเสียมด บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๕๑,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซ.๗ บ้านนาคำ ม.๑๕	ซ.๗ บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๘,๗๐๐.๐๐	๔๐๘,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านฝรั่ง (ตรงข้ามบ้านพ่อใหญ่ยนต์) บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ซ.บ้านฝรั่ง (ตรงข้ามบ้านพ่อใหญ่ยนต์) บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๗.๕๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนกลาง ๓ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ช.ดอนกลาง ๓ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๔๐,๖๐๐.๐๐	๕๔๑,๙๙๙.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๗๓.๑๘		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.รอบสวนสาธารณะ หนองแท่น บ้านดอนแค ม.๒๐	สวนสาธารณะหนองแท่น บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗	ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำและ ฝาดะแกรงเหล็ก บ้านวนารมย์ ม.๒๓	ภายในหมู่บ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเค็ง ม.๒	ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเค็ง ม.๒	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๙	✓			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สุภาพพัฒนา บ้านหนองหว้า ม.๙	ช.สุภาพพัฒนา บ้านหนองหว้า ม.๙	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สมวัน เชื่อมระหว่าง ช.๑๒ ไป ช.ข้าวปุ้น บ้านหนองหว้า ม.๙	ช.สมวัน เชื่อมระหว่าง ช.๑๒ ไป ช.ข้าวปุ้น บ้านหนองหว้า ม.๙	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๒๐				๖,๑๑๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๕๑,๘๔๘.๔๗	๙๕.๖๘				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลขามใหญ่	ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - พ.ค.๖๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐ (ก่อนนี้ผู้กผัน)	๙๙.๑๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๑				๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๗				

แบบรายงานการกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ชั้นเก็บอุปกรณ์ของผู้ใช้ส่วนตัว นักเรียน	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	ม.ค. - มี.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	ชั้นวางสื่อการเรียนการสอน	จำนวน ๖ ตู้	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๓	เครื่องปรับอากาศ	จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ก.พ. - ก.ค.๖๗	๕๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๔	ชั้นเก็บอุปกรณ์ส่วนตัวเด็ก	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	ม.ค. - มี.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๔</b>				<b>๑๒๘,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	จำนวน ๔ เครื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒,๘๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๓	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์ นิ้วมือ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๗,๕๐๐.๐๐ โอนลด ๑๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๔	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๕	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง	จำนวน ๖ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๖	เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน ๗ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๓,๐๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๗	ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	จำนวน ๖ ตู้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๘	เก้าอี้	จำนวน ๑๐ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๙	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก	จำนวน ๑๕ ตู้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๙๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โต๊ะคอนเทออร์บาร์	จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>				<b>๒๕๗,๔๓๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เก็บชุดดับเพลิง	จำนวน ๓ ตู้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๔,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๓๔,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๓๔,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>				

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน ๒ ตู้	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๑๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๑.๓ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะพับหน้าขาว	จำนวน ๒๐ ตัว	กองการศึกษา	ก.พ. - ก.ค.๖๗	๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน	จำนวน ๘ ตัว	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน	จำนวน ๔ ตัว	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๗๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๒.๒ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน	จำนวน ๘ ตัว	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				



๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องกรองน้ำ	จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	ถังเก็บน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	จำนวน ๑ ถัง	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๒				๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) สังกมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องกรองน้ำ ๕ ชั้นตอน พร้อมติดตั้งท่อประปา	จำนวน ๑ ชุด	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๑๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๑๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	จำนวน ๓ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอม พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน ๓ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๕	เครื่องสำรองไฟ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๖	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๗	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (id card printer)	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๘	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	จำนวน ๔ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์ นิ้วมือ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๑๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาชิกการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>				<b>๔๕๔,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คอมพิวเตอร์ PC พร้อมเครื่องพิมพ์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และ อุปกรณ์ครบชุด	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๕๑,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๔.๒ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑๐ เครื่อง	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
๒	เครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
รวม	๒				๒๐๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องฟ่นสารเคมีกำจัดยุง แบบพ่นหมอกควัน	จำนวน ๓ เครื่อง	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กฟ่น)	๙๘.๓๓		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๑				๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๓				

๖. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำตัว ประชาชน	จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๒	ชุดฉากหลังประกอบการถ่ายรูป บัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๗. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เรือไฟเบอร์กลาส	จำนวน ๖ ลำ	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				