



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลขามใหญ่

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|--|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๕ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|---|
| ๑. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | ๗ |
| ๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | ๙ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕๖ |
| ๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๖๐ |
| ๓. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข | ๖๔ |

ภาคผนวก

- | | |
|---|--|
| ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ ๒๒๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ | |
| ๒. ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | |

ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มียังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลขามใหญ่จึงจึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกิดรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน

ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลขามใหญ่

๒.๕ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

๒.๖ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วน โครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

ส่วนที่ ๒

สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่ใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	จำนวนเงิน ที่จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๒๐	๑,๗๖๕,๙๗๐	๑๘	๑,๕๐๑,๕๐๕.๘๖	๙๐.๐๐
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน	๓	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๑๗	๑๖๗	๖๐,๖๓๕,๖๐๐	๑๕๕	๕๔,๘๔๓,๒๒๙.๐๐	๙๒.๘๑
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๕ แผนงานการเกษตร	๒๔๘	๑๘๘	๖๒,๕๐๑,๕๗๐.๐๐	๑๗๓	๕๖,๓๔๔,๗๓๔.๘๖	๙๒.๐๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๓	๗๕,๐๐๐	๓	๗๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๙	๓	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓	๗๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๖	๑๕	๑๕,๓๓๐,๐๐๐	๑๑	๑๓,๗๖๔,๐๔๘.๓๐	๗๓.๓๓
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๖	๕	๘๐๑,๐๐๐	๓	๗๑๘,๓๖๐.๐๐	๖๐.๐๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๑๔,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๗	๗๑๕,๐๐๐	๕	๑๔๑,๔๕๕.๐๐	๗๑.๔๓
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๔	๙	๒,๒๗๒,๐๐๐	๖	๘๓๘,๐๗๐.๐๐	๖๖.๖๗
๓.๕ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๓	๔๘,๖๒๑,๔๒๐	๓	๔๑,๙๐๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๖ แผนงานงบกลาง						

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	จำนวนเงิน ที่จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๑	๑,๔๑๘,๐๐๐	๑	๑,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๘๙	๔๒	๖๙,๒๐๗,๔๒๐.๐๐	๓๐	๕๘,๗๙๕,๙๓๓.๓๐	๗๑.๔๓
	๑๑	๖	๑๖๐,๐๐๐	๔	๕๒,๑๒๐.๐๐	๖๖.๖๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๙,๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑๔	๗	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕	๘๒,๐๘๐.๐๐	๗๑.๔๓
	๑๗	๑๗	๓,๑๙๕,๐๐๐	๕	๑,๓๕๑,๙๓๓.๐๐	๒๙.๔๑
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๔	๕๖๕,๐๐๐	๒	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
	๓	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๗	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๒๙	๒๙	๒,๒๘๗,๘๒๐	๒๙	๒,๒๘๗,๘๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๖๒	๕๐	๖,๐๔๗,๘๒๐.๐๐	๓๖	๔,๑๔๓,๖๐๓.๐๐	๗๒.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล						
๖.๑ แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	๑๕	๗	๒๘๕,๐๐๐	๒	๖๔,๓๕๐.๐๐	๒๘.๕๗
	๒๖	๘	๓,๒๐๙,๖๐๐	๗	๒,๕๖๒,๕๗๖.๑๖	๘๗.๕๐
	๒	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๑	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๑	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๖	๑๗	๔,๓๐๔,๖๐๐.๐๐	๑๐	๓,๔๒๖,๙๒๖.๑๖	๕๘.๘๒
	๔๖	๓๐	๑,๔๒๖,๔๑๐.๐๐	๒๕	๑,๒๒๖,๘๗๗.๓๒	๘๓.๗๑
	๔๖	๓๐	๑,๔๒๖,๔๑๐.๐๐	๒๕	๑,๒๒๖,๘๗๗.๓๒	๘๓.๗๑
รวม						

ส่วนที่ ๒

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑	๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนุนค่าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า สาธารณะ ม.๑-๒๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๒.๓๗	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓ (ช.พอสี่ ๕ ต้น,ช.ข้างวัด ๔ ต้น)	๑๒๒,๙๔๐ ตั้งในเทศา ๑๑๖,๙๖๐	๑๑๐,๑๑๑.๕๖	ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ้ม ม.๕ ช.บ้านยายเดิน ,สายห้วยคุ้ม-หนองมะนาว	๒๓๒,๒๒๐ ตั้งในเทศา ๑๒๒,๙๔๐	๑๒๒,๕๓๓.๑๙	ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ้ม ม.๕	กองช่าง	
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (ตะวันตกศาลา๒ต้น , แยกวัดป่า๔ต้น,แยกวัดเก่า๓ต้น)	๑๒๒,๙๔๐ ตั้งในเทศา ๘๒,๙๙๐	๗๔,๗๒๒.๓๘	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า ม.๙	๕๕,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๘๔.๔๖	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า ม.๙	กองช่าง	
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	๕๕,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๕,๐๐๐	๕๔,๘๖๓.๑๘	ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	กองช่าง	
๗	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๑๘	๑๑๒,๐๐๐	๓๔,๔๖๗.๙๑	ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๘	กองช่าง	
๙	จัดซื้อชุดโคมไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๑๘	๒๗,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๘	กองช่าง	กันเงิน
๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	๑๓๖,๖๐๐	๑๓๓,๔๓๔.๓๕	ภายในหมู่บ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	๘๔,๐๐๐	๖๙,๕๖๖.๐๕	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง	
๑๒	จัดซื้อชุดโคมไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	๑๔,๐๐๐ ทั้งในเทศา ๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง	กันเงิน
๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง(สายดับ) บ้านดอนกลาง ม.๒๕	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๒๕	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	จัดซื้อชุดโคมไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง ภายในดอนปู่ตา บ้านดอนกลาง ม.๒๕	๗,๐๐๐ ทั้งในเทศา ๗,๕๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๒๕	กองช่าง	กันเงิน
๑๕	ขยายไฟฟ้าแสงสว่าง(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๘,๐๐๐	๒๗,๗๑๐.๘๖	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง	
๑๖	ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง	กันเงิน
๑๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ช.ร่วมใจ บ้านขามใหญ่ ม.๑๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๘๐,๐๐๐	๗๕,๓๒๐.๕๑	ช.ร่วมใจ บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	กองช่าง	
๑๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน (ช.สุตสนอง,ช.สุนทร๒) บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๗๕,๐๐๐	๗๓,๓๒๐.๖๘	ช.สุตสนอง,ช.สุนทร๒ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	กองช่าง	
๑๙	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง (โคมไฟพร้อม สายดับ) ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๕๐,๐๐๐	๔๖,๑๖๘.๓๖	ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	กองช่าง	
๒๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาล (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๙๙,๙๘๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	
ดำเนินการจริง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๑,๕๐๕.๘๖ บาท						
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
	๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน					
๑	๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในสำนักงานและเขตเทศบาล	๗๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๗๐,๐๐๐	๑,๓๖๗,๙๕๗.๐๐	ภายในสำนักงาน และเขตพื้นที่	กองช่าง	
๒	ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐.๐๐	ถนน คสล. และถนนลาดยาง	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๓	จัดซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูป สำหรับซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๔,๐๐๐	๘๐๙,๕๐๐.๐๐	ยางแอสฟัลท์ ผสมหินสำเร็จรูป บรรจุกระสอบ ซ่อมแซมถนน	กองช่าง	
๔	จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับ ระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก มีการตั้งงบประมาณ วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านแล้ว
๕	จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเกรด รถบรรทุกน้ำ,รถขุดดินตะขาะ ฯลฯ เกรด บดอัดถนนและขุดดิน ภายในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๓๑๐.๐๐	เกรด บด อัดถนน และขุดดิน	กองช่าง	
๖	จัดซื้อดิน ลูกกรังและหินคลุก สำหรับ ถม เสริมปรับพื้นที่ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	ถม เสริม ปรับพื้นที่ ซ่อมแซมถนน	กองช่าง	
๗	ปรับปรุงวางระบายน้ำ ,วางระบาย น้ำ คสล. บ่อพัก คสล.,ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	วางระบายน้ำ บ่อพัก คสล. ฝายน้ำล้น	กองช่าง	กันเงิน
๘	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๙	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ,วางระ บายน้ำ ,ท่อเหลี่ยม ,ระบบระบาย น้ำอื่นๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ระบบระบายน้ำ วางระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา น้ำบาดาลสำนักงานและ ภายในเขตเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ระบบประปา น้ำบาดาล	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ศรีแก้วกุล บ้านขามใหญ่ ม.๑	๓๕๓,๖๒๕ ดั่งในเทศา ๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	ช.ศรีแก้วกุล ระยะทาง ๔x๑๐๖ ม.	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ลุงมัน บ้านขามใหญ่ ม.๑	๑๘๔,๕๐๐ ดั่งในเทศา ๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	ช.ลุงมัน ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อช้าง บ้านหนองเค็ง ม.๒	๑๗๒,๒๐๐ ดั่งในเทศา ๒๗๑,๐๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	ช.พ่อช้าง ระยะทาง ๔x๑๐๖ ม.	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ช.แม่แดง บ้านหนองเค็ง ม.๒	๑๗๒,๒๐๐ ดั่งในเทศา ๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	ช.แม่แดง ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ช.พ่อสี ชนะสิงห์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	๒๔๖,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๒๒๑,๕๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	ช.พ่อสี ชนะสิงห์ ระยะทาง ๔x๗๗ ม.	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ช.เกิดเทิง บ้านก้านเหลือง ม.๓	๓๖๙,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๕๐๐.๐๐	ช.เกิดเทิง ระยะทาง ๔x๑๐๔ ม.	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ศรีพิทักษ์ บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	๔๙๒,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๒๐๗,๐๐๐	๒๐๖,๕๐๐.๐๐	ช.ศรีพิทักษ์ ระยะทาง ๔x๘๔ ม.	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ห้วยคุ้มรีสอร์ท บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	๒๙๕,๒๐๐ ดั่งในเทศา ๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	ช.ห้วยคุ้มรีสอร์ท ระยะทาง ๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. ช.อารีร่วมใจ บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	๑๙๖,๘๐๐ ดั่งในเทศา ๙๑,๐๐๐	๙๐,๘๐๐.๐๐	ช.อารีร่วมใจ ระยะทาง ๔x๓๗ ม.	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ช.บ้านยายเติน บ้านห้วยคุ้ม ม.๕	๒๔๖,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๑๙๐,๕๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านยายเติน ระยะทาง ๔x๗๕ ม.	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.มะลิวรรณ บ้านดอนแค ม.๖	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	ช.มะลิวรรณ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.บุญเทศ บ้านดอนแค ม.๖	๒๔๖,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐.๐๐	ช.บุญเทศ ระยะทาง ๔x๘๓ ม.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	๔๙๒,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๓๙,๕๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	ข้างศาลากลางบ้าน ระยะทาง ๔x๑๓๗ ม.	กองช่าง	
๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านศักดิ์เฟอร์นิเจอร์- บ้านพวยชัย บ้านหัวคำ ม.๘	๔๐๕,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๑๖,๐๐๐	๕๑๓,๙๙๙.๐๐	บ้านศักดิ์เฟอร์นิเจอร์- บ้านพวยชัย บ้านหัวคำ ม.๘ ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๑๘๔ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. ช.หนูจันทร์ บ้านหนองหว้า ม.๙	๒๔๖,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๔๐๐.๐๐	ช.หนูจันทร์ บ้านหนองหว้า ม.๙ ระยะทาง ๔x๙๑ ม.	กองช่าง	
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๒ ตรงบ้านลอน บ้านหนองหว้า ม.๙	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	ช.๑๒ ตรงบ้านลอน ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.สุภาพพัฒนา บ้านหนองหว้า ม.๙	๑๒๓,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๒๘,๕๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	ช.สุภาพพัฒนา ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	
๒๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายศาลากลางบ้าน ศาลาคุ่มดงเก่า บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	๒๗๕,๕๐๐ ตั้งในเทศา ๒๓๙,๕๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	สายศาลากลางบ้าน ศาลาคุ่มดงเก่า ท่อ ๐.๕๐ ยาว ๑๔๐ ม.	กองช่าง	
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.โรงกลึง อ.รุ่งเรือง บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	๒๔๖,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๔๘,๐๐๐	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	ช.โรงกลึง อ.รุ่งเรือง ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	
๓๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.อาทิตย์ ๒ บ้านดอนยูง ม.๑๒	๕๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๔๑๕,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	ช.อาทิตย์ ๒ ท่อ ๐.๕๐ ยาว ๔๔๐ ม.	กองช่าง	ก่อนหน้าผูกพัน
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.สุนทร ๓ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	๑๒๓,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	ช.สุนทร ๓ ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่คำมะลุน บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	๓๖๙,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๑๘,๕๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	ช.แม่คำมะลุน ระยะทาง ๔x๑๒๖ ม.	กองช่าง	
๓๓	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถ.แม่ชี บ้านนาคำ ม.๑๕	๘๕๒,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๘๙,๕๐๐ จ่ายขาด ๒๐๙,๐๐๐	๗๙๘,๒๐๐.๐๐	ถ.แม่ชี ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๑๘๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. ช.วงศ์อุดม บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	๑๘๕,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐๒,๕๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	ช.วงศ์อุดม ระยะทาง ๓x๑๐๒ ม.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ศรีเทพักตร์ บ้านนาขุนน้อย ม.๑๖	๑๘๕,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๒๕๕,๕๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	ช.ศรีเทพักษ์ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. ถ.ดอนกลาง- นาขุน บ้านดอนกลาง ม.๑๘	๒๒๑,๔๐๐ ดั่งในเทศา ๒๑๘,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๗๔,๕๐๐	๖๙๑,๘๐๐.๐๐	ถ.ดอนกลาง-นาขุน ระยะทาง ๖.๕-๗x๕๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙	๓๖๙,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ช.๑๒ ระยะทาง ๔x๕๕ ม.	กองช่าง	
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๕ บ้านนาอุดม ม.๑๙	๒๙๕,๒๐๐ ดั่งในเทศา ๒๙๖,๕๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	ช.๑๕ ระยะทาง ๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	
๓๙	ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	๖๐๐,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๔๔๑,๕๐๐	๔๔๑,๕๐๐.๐๐	ศาลากลางบ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง	กันเงิน
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๖(บ้านพ่อโตน ใจจริง) บ้านหัวดุน ม.๒๑	๖๐๕,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๔๔๓,๕๐๐	๔๓๓,๕๐๐.๐๐	ช.๖(ช.บ้านพ่อโตน ใจจริง) ระยะทาง ๔x๑๗๕ ม.	กองช่าง	
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	๔๐๕,๙๐๐ ดั่งในเทศา ๔๒๘,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	สายกลางบ้าน ระยะทาง ๖x๑๑๔ ม.	กองช่าง	
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ลุงดำ บ้านวนารมย์ ม.๒๓	๒๔๖,๐๐๐ ดั่งในเทศา ๒๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	ช.ลุงดำ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นจุดซ้ำกับโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ช.หลังหมู่บ้านจรรย์ ม.๒๓ ที่ดำเนินการแล้ว จึงโอนลด ๒๔๔,๐๐๐ บาท
๔๓	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	๒๙๕,๒๐๐ ดั่งในเทศา ๒๓๓,๕๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านคุณ,ช.ไปบ้านคำแย ระยะทาง ๒x๑๘๙ ม.	กองช่าง	
๔๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อมโครงการเดิม ช.๗-ห้วยแจระแม บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	๕๕,๑๐๐ ดั่งในเทศา ๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	เชื่อมโครงการเดิม ช.๗- ห้วยแจระแม ท่อ ๐.๔๕ ยาว ๔๕ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บุญเรือง บ้านดอนกลาง ม.๒๕	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	ช.บุญเรือง ท่อ ๐.๔๐ ยาว ๑๙๑ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๔๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เส้นกลางบ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	๔๓๖,๔๐๐ ดั่งในเทศา ๔๔๐,๕๐๐	๔๓๙,๕๐๐.๐๐	เส้นกลางบ้าน ท่อ ๐.๔๐ ยาว ๒๓๐ ม.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๔๗	จ้างเหมาเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางทาง สาธารณะภายในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	เคลื่อนย้าย เช่น เสาไฟฟ้า,ท่อระบายน้ำ บ่อพัก,ต้นไม้,ป้ายต่างๆ ฯลฯ	กองช่าง	กันเงิน โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อเจริญ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	๒๔๖,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๖๕,๕๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านพ่อเจริญ	กองช่าง	
๔๙	ต่อเติมหรือดัดแปลงศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	ห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑ ห้อง	กองช่าง	กันเงิน
๕๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.สุขสมบูรณ์ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	๖๖๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๓๕,๕๐๐	๒๓๕,๕๐๐.๐๐	ช.สุขสมบูรณ์ ท่อ ๐.๔๐ ยาว ๑๓๕ ม.	กองช่าง	
๕๑	ขุดลอกคลอง,ร่องน้ำ,รางระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หัวโค้ง ช.ร่วมใจ บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	๒๙๐,๔๐๐ ตั้งในเทศา ๒๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	ช.หัวโค้ง ช.ร่วมใจ ระยะทาง ๔x๑๑๒ ม.	กองช่าง	โอนลด ๒๘๘,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยข้างศาลากลางบ้าน บ้านดอนแค ม.๖	๑๓๖,๕๐๐	๐.๐๐	ซอยข้างศาลากลางบ้าน ท่อ ๐.๔๐ ยาว ๗๐ ม.	กองช่าง	โอนลด ๑๓๖,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เส้น รร.ประชาสามัคคี(ต่อโครงการเดิม) บ้านหนองมะนาว ม.๗	๒๔๑,๒๐๐ ตั้งในเทศา ๖๙,๐๐๐ จ่ายขาด ๒๔๘,๑๐๐	๒๔๗,๖๐๐.๐๐	หนัรร.ประชาสามัคคี (ต่อโครงการเดิม) ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๒๑ ม.	กองช่าง	โอนลด ๖๙,๐๐๐ บาท
๕๕	ต่อเติมหรือดัดแปลงศาลากลางบ้าน บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	๕๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศาลากลางบ้าน บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	กองช่าง	โอนลด ๕๕๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.ไมตรีจิตร์ ช.๗ บ้านดอนยูง ม.๑๒	๑๒๑,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๗๔,๕๐๐	๐.๐๐	ช.ไมตรีจิตร์ ช.๗ ระยะทาง ๔x๗๑ ม.	กองช่าง	โอนลด ๑๗๔,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕๗	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศาลากลางบ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	กองช่าง	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่พันธ์ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๑,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	ช.บ้านแม่พันธ์ ระยะทาง ๕x๓๔ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.อุ้งช้างจ้อย บ้านขามใหญ่ ม.๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๑,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๔๐,๐๐๐	๑๓๖,๑๐๐.๐๐	ช.อุ้งช้างจ้อย ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔๓๙,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๘๖,๓๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	เส้นกลางบ้าน ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๑๐๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๗ บ้านหนองหว้า ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๖๗,๓๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ช.๑๗ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ยายปิ่น สุภาพ บ้านหนองหว้า ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๔๒๔,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	ช.ยายปิ่น สุภาพ ระยะทาง ๔x๑๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สุขใจ บ้านหนองหว้า ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	ช.สุขใจ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สุนทรกุล บ้านหนองหว้า ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๑,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๓๔,๒๐๐	๑๓๐,๒๐๐.๐๐	ช.สุนทรกุล ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สีเสี กิ่งวรรณ บ้านหนองหว้า ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๐๗,๒๐๐	๑๙๖,๘๐๐.๐๐	ช.สีเสี กิ่งวัน ระยะทาง ๓x๑๐๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หมู่บ้านทิพย์ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๙๕,๒๐๐ โอนตั้งจ่าย ๔๙๙,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	ช.หมู่บ้านทิพย์ ระยะทาง ๔.๘๕x๑๐๒ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๖๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อม ช.๘-ช.๙ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๔๔,๕๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๗๙,๙๐๐	๒๗๙,๙๐๐.๐๐	ช. ๘-๙ ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๑๐๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยุง ม.๑๒ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๖๖,๔๐๐	๒๖๖,๔๐๐.๐๐	ช.หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สุนทรร่วมใจ พัฒนา บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๓,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๓๙๙,๑๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	ช.สุนทรร่วมใจพัฒนา ระยะทาง ๔x๑๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๐	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ดวงงาม บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๖๓,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๓๓,๐๐๐ ทุนสำรอง ๒๖๐,๒๐๐	๓๘๙,๒๐๐.๐๐	ช.ดวงงาม ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ธรรมสัถย์ถ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๓,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๓๓,๕๐๐ ทุนสำรอง ๑๔๗,๒๐๐	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	ช.ธรรมสัถย์ถ ระยะทาง ๔x๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากหน้าบ้านนายบรรยทุธ- นายประยงค์ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๕๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	หน้าบ้านนายบรรยทุธ นายประยงค์ ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๑๐๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๔ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๖,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๖๗,๒๐๐	๒๕๙,๓๕๙.๐๐	ซอย ๑๔ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๔	ก่อสร้างถนน คสล. ช.กุเกิ้ล บ้านนาอุดม ม.๑๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๗๔,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	ซอยกุเกิ้ล ระยะทาง ๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๓๘,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	ซอย ๒ ระยะทาง ๔x๕๒ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๒ บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๖๓,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๓๒๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	ซอย ๒ ระยะทาง ๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๗ บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๖๓,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๓๔๕,๙๐๐	๓๓๖,๙๐๐.๐๐	ซอย ๗ ระยะทาง ๔x๑๓๐ ม.	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างหมู่บ้าน เกื้อรัฐ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๓๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๓๒๐,๔๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ข.ข้างหมู่บ้านเกื้อรัฐ ระยะทาง ๕x๕๐ ม.	กองช่าง	ก่อสร้างผูกพัน
๗๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้าบ้าน เลขที่ ๔๓/๑-๗ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๙๙,๔๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๘๑,๖๐๐	๑๘๑,๖๐๐.๐๐	หน้าบ้านเลขที่ ๔๓/๑-๗ ท่อ ๐.๖๐ ยาว ๘๐ ม.	กองช่าง	ก่อสร้างผูกพัน
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.๕ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔๒๑,๘๐๐ โอนตั้งจ่าย ๔๓๑,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	ซอย ๕ ระยะทาง ๔x๘๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๔,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๗๔,๕๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	หน้าบ้านเลขที่ ๗๕/๒ ระยะทาง ๔x๒๘ ม.	กองช่าง	ก่อสร้างผูกพัน
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล.ข.แสงทอง (พื่อใหญ่เป้ง) บ้านดอนแค ม.๒๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๒๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๑๕๗,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	ข.แสงทอง(พื่อใหญ่เป้ง) ระยะทาง ๓x๗๐ ม.	กองช่าง	ก่อสร้างผูกพัน
๘๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านแม่ใจ-บ้านนายอุทร บ้านห้วยคำ ม.๘ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๓๓,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	บ้านแม่ใจ-บ้านนายอุทร ท่อ ๐.๔๐ ยาว ๑๐๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล.ข.พ่อดม วิจิตรเชื้อ บ้านหนองเค็ง ม.๒ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔๒,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	ข.พ่อดม วิจิตรเชื้อ ระยะทาง ๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล.ข.๙ บ้านนาขุนน้อย ม.๑๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔๘๔,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ซอย ๙ ระยะทาง ๔x๑๘๐ ม.	กองช่าง	กันเงิน
๘๖	ติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักภายใน เขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ หมู่ที่ ๑-๒๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๙๑,๐๐๐ จ่ายขาด ๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	กันเงิน
๘๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ทิศเหนือ วัดขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๘๙,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๙๔,๘๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๘๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมอวิรัตน์ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๕๒,๔๐๐ จ่ายขาด ๓๖๑,๒๐๐	๓๖๐,๗๐๐.๐๐	ช.หมอวิรัตน์ บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	
๘๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายหนองเค็ง-หัวคำ ม.๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๙๓,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๐๒,๗๐๐	๔๐๒,๗๐๐.๐๐	สายหนองเค็ง-หัวคำ บ้านหนองเค็ง ม.๒	กองช่าง	กันเงิน
๙๐	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตะวันออกวนารมย์รีสอร์ท- หมู่บ้านบัวทอง บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑,๘๖๒,๐๐๐ จ่ายขาด ๑,๘๘๗,๓๐๐	๑,๘๘๑,๘๘๘.๐๐	ช.ตะวันออกวนารมย์ รีสอร์ท-หมู่บ้านบัวทอง บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๙๑	วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยพ่อสี บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๐๕,๐๐๐	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	ช.พ่อสี บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	
๙๒	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เส้นข้าง ตลาดก้านเหลือง ด้านทิศตะวันตก บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๖๐,๕๐๐ จ่ายขาด ๑๘๓,๖๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	หน้าวัดก้านเหลือง (ข้างตลาด) บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	
๙๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๖๗๔,๖๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๙๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑,๒๘๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๖๗๑,๒๐๐	๖๗๑,๒๐๐.๐๐	ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพร้าว ม.๔	กองช่าง	กันเงิน
๙๕	ก่อสร้างถนน คสล.ทางลงทุ่งเขมร บ้านห้วยคุ่ม ม.๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ จ่ายขาด ๒๕๓,๙๐๐	๒๕๓,๔๐๐.๐๐	ทางลงทุ่งเขมร บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	กองช่าง	
๙๖	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากซอยมัทนา (ช.๕) บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒,๖๔๑,๐๐๐ จ่ายขาด ๒,๖๓๒,๐๐๐	๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	ปากซอยมัทนา บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๙๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค ๓ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๓๕,๘๐๐	๔๓๕,๕๐๐.๐๐	ช.ดอนแค ๓ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	
๙๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนแค ๑ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๑๒,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๗๕,๕๐๐	๔๗๕,๕๐๐.๐๐	ช.ดอนแค ๑ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	
๙๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.โพลาลี บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๓๐๐.๐๐	ช.โพลาลี บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	
๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างสนามกอล์ฟ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ จ่ายขาด ๓๘๗,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	ซอยข้างสนามกอล์ฟ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	
๑๐๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนปู่ตา บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๘๔,๐๐๐ จ่ายขาด ๗๗๖,๕๐๐	๕๓๙,๘๘๘.๐๐	ซอยดอนปู่ตา บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	
๑๐๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ธรรมสาร บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๘๕,๕๐๐ จ่ายขาด ๗๑๔,๕๐๐	๗๑๔,๕๐๐.๐๐	ช.ธรรมสาร บ้านหนองหัว ม.๙	กองช่าง	กันเงิน
๑๐๓	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.ยายเงา สี่แยกบุญเดิม บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๕๙,๓๐๐ จ่ายขาด ๕๖๓,๔๐๐	๕๖๑,๔๐๐.๐๐	ช.ยายเงาสี่แยกบุญเดิม บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	กองช่าง	
๑๐๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยหน้าร้านลาบบุญช่วย บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๖๓,๓๐๐ จ่ายขาด ๗๕๖,๘๐๐	๖๒๕,๙๙๙.๐๐	ช.หน้าร้านลาบบุญช่วย บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้มสวนสวรรค์ ซอย ๑ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๙๕,๗๐๐ จ่ายขาด ๔๙๑,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	ซอยคุ้มสวนสวรรค์ ซ.๑ บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๐๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สายธารห้วยกอก ๓ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๕๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๓๔๑,๕๐๐	๓๓๙,๕๐๐.๐๐	ช.สายธารห้วยกอก ๓ บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	
๑๐๗	ก่อสร้างถนน คสล.ไมตรีจิตร ช.๒ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๑,๓๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไมตรีจิตร ช.๒ บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีธรรม- บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๗๒๖,๐๐๐ จ่ายขาด ๓๘๘,๑๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	ถ.ศรีธรรม-บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	
๑๐๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สายธารห้วยกอก ๔ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ จ่ายขาด ๑๔๕,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	ช.สายธารห้วยกอก ๔ บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	
๑๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สายธารห้วยกอก ๘ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๐๒,๕๐๐ จ่ายขาด ๒๕๘,๓๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	ช.สายธารห้วยกอก ๘ บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	
๑๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ทุ่งคำจันท บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ จ่ายขาด ๑๗๑,๔๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	ช.ทุ่งคำจันท บ้านหนองบัว ม.๑๓	กองช่าง	
๑๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.ทุ่งหนองหว้า บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๕๙,๐๐๐ จ่ายขาด ๒๗๐,๕๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	ช.ทุ่งหนองหว้า บ้านหนองบัว ม.๑๓	กองช่าง	
๑๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยนาคำ ๑๘ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑,๑๕๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๑,๑๗๑,๐๐๐	๑,๑๗๑,๐๐๐.๐๐	ซอยนาคำ ๑๘ บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง	กันเงิน
๑๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านโพธิ์ใหญ่เรียง บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๗๘,๐๐๐ จ่ายขาด ๒๘๔,๙๐๐	๒๘๔,๔๐๐.๐๐	ซอยบ้านโพธิ์ใหญ่เรียง บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง	
๑๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าหมู่บ้านพุทธพร บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๑๐๒,๐๐๐	๑๐๐,๒๒๙.๐๐	รายหน้าหมู่บ้านพุทธพร บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๑๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ดอนกลาง ๔ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๙๖,๕๐๐ จ่ายขาด ๓๒๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	ช.ดอนกลาง บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	
๑๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ดอนกลาง-นาตุน บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๔๐,๓๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	ช.ดอนกลาง-นาตุน บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	
๑๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาอุดม ๑๔ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๒๘,๐๐๐ จ่ายขาด ๒๕๙,๗๐๐	๒๕๘,๒๐๐.๐๐	ซอยนาอุดม ๑๔ บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง	
๑๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.เด่นดวงรุ่งเรืองวิทย บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑,๔๗๑,๕๐๐ จ่ายขาด ๙๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	ช.เด่นดวงรุ่งเรืองวิทย บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นเส้นทาง ที่ไม่ผ่านชุมชน
๑๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๙ บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๗๙๐,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	ซอย ๙ บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง	กันเงิน
๑๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายหัวดุน-ด้ามพร้าว บ้านหัวดุน ม.๒๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๗๘,๐๐๐ จ่ายขาด ๓๗๘,๙๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	สายหัวดุน-ด้ามพร้าว บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง	
๑๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังหมู่บ้านจิรายุ บ้านวนารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๔๙๗,๒๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	ซอยหลังหมู่บ้านจิรายุ บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	
๑๒๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยหลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตย่อย บ้านวนารมย์ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๙๔,๐๐๐ จ่ายขาด ๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	ช.หลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตย่อย บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	
๑๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หลังศูนย์พักพิง บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๗,๐๐๐ จ่ายขาด ๑๐๖,๖๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	หลังศูนย์พักพิง บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	กองช่าง	
๑๒๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยนาตุน ๒ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐ จ่ายขาด ๑,๘๘๗,๒๐๐	๑,๘๘๗,๒๐๐.๐๐	ซอยนาตุน ๒ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง	กันเงิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๒๖	ก่อสร้างระบบประปาหนองนาดี บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๖๒๒,๐๐๐	๖๒๒,๐๐๐.๐๐	บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	กันเงิน
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อ ถึงบ้านฝรัง บ้านขามใหญ่ ม.๑ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๐๔,๓๐๐	๔๐๔,๓๐๐.๐๐	ช.บ้านพ่ออุทัย บุญบัง ถึงบ้านฝรัง บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่อรทัย อุดบุญ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (ทุนสำรองสะสม)	๒๘๐,๔๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	ช.แม่อรทัย อุดบุญ บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่คำตัน บ้านหนองเค็ง ม.๒ (ทุนสำรองสะสม)	๔๘๔,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๓๑๐,๔๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านแม่คำตัน บ้านหนองเค็ง ม.๒	กองช่าง	
๑๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ครุฑมงคล บ้านหนองเค็ง ม.๒ (ทุนสำรองสะสม)	๔๘๔,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๓๑๐,๔๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	ช.ครุฑมงคล บ้านหนองเค็ง ม.๒	กองช่าง	
๑๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.ห้วยคึม ช.๑๒ บ้านห้วยคึม ม.๕ (ทุนสำรองสะสม)	๓๘๗,๒๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๒๒,๕๐๐	๔๒๒,๕๐๐.๐๐	ช.๑๒ บ้านห้วยคึม ม.๕	กองช่าง	
๑๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ห้วยคึม ๑๓ บ้านห้วยคึม ม.๕ (ทุนสำรองสะสม)	๑๖๙,๔๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐.๐๐	ช.๑๓ บ้านห้วยคึม ม.๕	กองช่าง	
๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ห้วยคึม ๑๔ บ้านห้วยคึม ม.๕ (ทุนสำรองสะสม)	๒๘๐,๔๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๕๐๐.๐๐	ช.๑๔ บ้านห้วยคึม ม.๕	กองช่าง	
๑๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หมอยอ บ้านดอนแค ม.๖ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๓๑,๕๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	ช.หมอยอ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	
๑๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หอมจันทร์ บ้านดอนแค ม.๖ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๕๐๐.๐๐	ช.หอมจันทร์ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อใหญ่ชาย บ้านหนองมะนาว ม.๗ (ทุนสำรองสะสม)	๓๓๘,๘๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๑๐,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านพ่อใหญ่ชาย บ้านหนองมะนาว	กองช่าง	
๑๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่ลูน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (ทุนสำรองสะสม)	๘๔,๗๐๐ ทุนสำรองฯ ๗๘,๐๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	ช.แม่ลูน บ้านหนองมะนาว	กองช่าง	
๑๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่หนอง บ้านหนองมะนาว ม.๗ (ทุนสำรองสะสม)	๓๖๓,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๓๙๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านแม่หนอง บ้านหนองมะนาว	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ข้างบ้านหวมธรรม บ้านหัวคำ ม.๘ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๙๗,๐๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	ช.ข้างบ้านหวมธรรม บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	
๑๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่แก้ว บ้านหัวคำ ม.๘ (ทุนสำรองสะสม)	๗๒,๖๐๐ ทุนสำรองฯ ๖๐,๕๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านแม่แก้ว บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	
๑๔๑	ก่อสร้างถนน ช.บ้านยายหนูจันทร์ บ้านหัวคำ ม.๘ (ทุนสำรองสะสม)	๙๖,๘๐๐ ทุนสำรองฯ ๗๓,๐๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐	ช.บ้านยายหนูจันทร์ บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	
๑๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช. ๑๗/๑ บ้านหนองหัว ม.๙ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๕๘,๑๐๐	๒๕๗,๕๐๐.๐๐	ช. ๑๗/๑ บ้านหนองหัว ม.๙	กองช่าง	
๑๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสี่ศิริ อพาร์ทเมนต์ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (ทุนสำรองสะสม)	๒๖๔,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	ซอยสี่ศิริอพาร์ทเมนต์ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	กองช่าง	
๑๔๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.หน้าเขวัน บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (ทุนสำรองสะสม)	๔๑๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ช.หน้าเขวัน บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๔๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช.ข้างศูนย์เฝ้าฝิ่ง บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (ทุนสำรองสะสม)	๓๒๙,๖๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๘๓,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	ช.ข้างศูนย์เฝ้าฝิ่ง บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นาคำ ๒๒ บ้านนาคำ ม.๑๕ (ทุนสำรองสะสม)	๖๐,๕๐๐ ทุนสำรองฯ ๕๙,๐๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	ช.นาคำ ๒๒ บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง	
๑๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.น้องอึ้งอึ้ง บ้านนาคำ ม.๑๕ (ทุนสำรองสะสม)	๓๙๒,๔๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๗๔,๐๐๐	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	ช.น้องอึ้งอึ้ง บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง	
๑๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่ตึ๊ง บ้านนาคำ ม.๑๕ (ทุนสำรองสะสม)	๓๑๔,๖๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๕๗,๐๐๐	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	ช.บ้านแม่ตึ๊ง บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง	
๑๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ช.คุ้มขันอาสา บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๙๘,๔๐๐	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	ทางเข้า ช.คุ้มขันอาสา บ้านนาตุนน้อย ม.	กองช่าง	
๑๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อใหญ่เคน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (ทุนสำรองสะสม)	๔๘๔,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	ช.บ้านพ่อใหญ่เคน บ้านหนองมะเขือ	กองช่าง	
๑๕๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อใหญ่ดิส บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๐๒,๕๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านพ่อใหญ่ดิส บ้านหนองมะเขือ	กองช่าง	
๑๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อใหญ่เต่า บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๕๐๐.๐๐	ช.บ้านพ่อใหญ่เต่า ม.๑๗	กองช่าง	
๑๕๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ดอนกลาง ช.๗ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (ทุนสำรองสะสม)	๓๗๘,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	ช.๗ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	
๑๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (ทุนสำรองสะสม)	๗๒,๖๐๐ ทุนสำรองฯ ๗๙,๕๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	ช.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	
๑๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อน้ำ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.๙ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (ทุนสำรองสะสม)	๒,๙๓๒,๕๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.ช.๙ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช. ๓ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๕๐๐.๐๐	ช. ๓ บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง	
๑๕๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๒๑ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๖๙,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐.๐๐	ช.๒๑ บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง	
๑๕๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สัมพันธ์วงศ์ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๐๓,๒๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	ช.สัมพันธ์วงศ์ ๑/๑ บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง	
๑๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านเอื้ออาหารตามสั่ง บ้านหัวดุน ม.๒๑ (ทุนสำรองสะสม)	๔๘๔,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านเอื้ออาหารตามสั่ง บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง	
๑๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านยายเล็ก บ้านหัวดุน ม.๒๑ (ทุนสำรองสะสม)	๓๖๓,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๗๔,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	ช.บ้านยายเล็ก บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง	
๑๖๑	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล. ช.สุขนิรันดร์ บ้านวนารมย์ ม.๒๓ (ทุนสำรองสะสม)	๔๔๙,๖๐๐ ทุนสำรองฯ ๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ช.สุขนิรันดร์ บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	
๑๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.ดงคำอ้อแยก ช.๔ บ้านดงคำอ้อ ม. ๒๔ (ทุนสำรองสะสม)	๑๔๕,๒๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๐๐.๐๐	ดงคำอ้อแยก ช.๔ บ้านดงคำอ้อ ม. ๒๔	กองช่าง	
๑๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.ดงคำอ้อ ช.๑๐ บ้านดงคำอ้อ ม. ๒๔ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	ดงคำอ้อ ช.๑๐ บ้านดงคำอ้อ ม. ๒๔	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๖๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ศรีโคธา บ้านดงคำอ้อ ม. ๒๔ (ทุนสำรองสะสม)	๑๙๓,๖๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	ช.ศรีโคธา บ้านดงคำอ้อ ม. ๒๔	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๖๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๔ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (ทุนสำรองสะสม)	๑๒๑,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๓๗,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐.๐๐	ช.๔ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๕ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (ทุนสำรองสะสม)	๒๔๒,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๕๘,๕๐๐	๑๕๘,๕๐๐.๐๐	ช.๕ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๖๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นาตุ่น ๑๓/๑ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖ (ทุนสำรองสะสม)	๒,๔๐๐,๐๐๐ ทุนสำรองฯ ๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	ช.นาตุ่น ๑๓/๑ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง	ก่อนนี้ผู้กผัน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๔,๘๔๓,๒๒๙.๐๐ บาท						
๑	๑.๕ แผนงานการเกษตร ซ่อมแซมฝายเก็บกักน้ำที่ล่อลอดเหลี่ยม ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง	โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน					
๑	๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กร ชุมชน ในเขตพื้นที่ ดงโนนเทศา	๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดงโนนเทศา	๑๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดงโนนเทศา	๕๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน		๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท				
	๒.๒ แผนงานการเกษตร - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
๑	๓.๑ แผนงานการศึกษา โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ และอาคารสถานที่ ศพด.สังกัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสถานที่ ศพด.	กองการศึกษา	กันเงิน
		ตั้งในเทศา ๕๐,๐๐๐				
		โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐				
๒	โครงการมหกรรมวิชาการและ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๘๐,๐๐๐	๒๖๖,๑๗๔.๓๐	สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	กันเงิน
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบล ขามใหญ่	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สถานศึกษา สังกัดเทศบาล จำนวน ๗ แห่ง	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๔	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๘๐.๐๐	สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลขามใหญ่	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หลังเก่า สำหรับ ศพด.หัวคำ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	อาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง	กองการศึกษา	กันเงิน
๗	โครงการติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ ศพด.บ้าน	๑๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	ผ้าม่านหน้าต่าง จำนวน ๔ ห้อง	กองการศึกษา	
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน สถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	๔,๘๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๔,๔๕๐,๐๐๐	๔,๑๑๑,๑๗๐.๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษา	กองการศึกษา เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ	
๙	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	๓,๘๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓,๓๖๐,๐๐๐	๓,๑๕๙,๔๕๐.๐๐	อาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษา	กองการศึกษา เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ	
๑๐	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	๕,๔๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕,๒๖๕,๐๐๐	๔,๗๖๐,๐๓๔.๐๐	อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน	กองการศึกษา เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ	โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๑	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สำหรับ ศพด.ในสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	๑,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๘๐๐,๐๐๐	๗๐๕,๕๐๐.๐๐	การจัดการเรียน ศพด.ในสังกัด ทต.ขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับ ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	๕๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๙๕,๐๐๐	๒๘๐,๒๔๐.๐๐	ค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการแสดงผลงานการศึกษา สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบล	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขาม	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สัทธิทอง ศพด.ประชาสามัคคี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ปุกระเบียงหน้าอาคารเรียนสัทธิทอง ศพด.ประชาสามัคคี	กองการศึกษา	กั้นเงิน
๑๕	โครงการติดตั้งหลอดภายในอาคารเรียนและ อาคารประกอบ ศพด.IT บ้านด้ามพร้าว	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศพด.IT บ้านด้ามพร้าว	กองการศึกษา	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๗๖๔,๐๔๘.๓๐ บาท

๑	๓.๒ แผนงานสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๒๓,๓๖๐.๐๐	การป้องกันและ ควบคุมโรค	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในกลุ่มเสี่ยง	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	การป้องกันและ ควบคุมโรค	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	โครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุข เงินอุดหนุน	
๔	โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	การอบรมอาสา สมัครปศุสัตว์	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากห้วงเวลาที่จัดโครงการ พบการระบาดของโรคล้มปัสกัน
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	๒๐๖,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	วัคซีนป้องกันโรค ข้อมูลจำนวนสัตว์	กองสาธารณสุข	

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗๑๘,๓๖๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑	๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อย่างน้อย ๕ คน ได้รับการ ช่วยเหลือ	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม กิจกรรม	กองสวัสดิการสังคม	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท						
๑	๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว)	๓๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ของสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ภายในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๕๕	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ รายจ่ายปี ๖๔ ที่กันเงินไว้ โอนลด ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๗	โครงการต่อเติมหรือดัดแปลง ศูนย์ ศพอส.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ศูนย์ ศพอส.	กองสวัสดิการสังคม	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๑,๔๕๕.๐๐ บาท						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑	๓.๕ การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาล	๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี ท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ขามใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๕๐	การกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด การแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	๒๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	
๔	โครงการเข้าค่ายกีฬาสำหรับเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	๘๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือและระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สถานที่ตามระบุ ในหนังสือแจ้ง	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๖	โครงการก่อสร้างและต่อเติม ลานกีฬา หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	๕๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๗	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล ขามใหญ่	๑,๒๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	โอนลด ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองการศึกษา	กั้นเงิน
๙	โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อพร้อมอัฒจันทร์ ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองการศึกษา	กั้นเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๘๓๙,๐๗๐.๐๐ บาท						
๑	๓.๖ แผนงานงบกลาง สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด งบกลาง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล	๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๐,๐๓๖,๓๒๐	๘,๕๖๘,๖๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด งบกลาง	
๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๘,๒๘๕,๑๐๐	๓๓,๑๐๑,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด งบกลาง	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๑,๙๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท						
๑	๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ศพด.ขามใหญ่ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒,๐๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดฯ ๑,๔๑๘,๐๐๐	๑,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	ศพด.ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม						
๑	๔.๑ แผนงานสาธารณสุข			ถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	
	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๔๐,๐๐๐	๑๔,๓๕๐.๐๐			
๒	การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	๗๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๑๘,๖๗๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการน้ำเสีย	๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๒,๑๒๐.๐๐ บาท						
๑	๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน			ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	
	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐			
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
๑	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาล ในการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองวิชาการฯ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลแล้ว ซึ่งใช้งบประมาณในส่วนอื่นแทน
๒	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	๒,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	การบริหารการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง จึงโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลขามใหญ่	๖๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการยกเลิกปรับเปลี่ยน กฎหมายพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
๔	โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย	๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการยกเลิกปรับเปลี่ยน กฎหมายพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
๕	โครงการอินเทอร์เน็ตตำบลเทศบาลตำบลขามใหญ่	๑๐,๐๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	สัญญาณอินเทอร์เน็ต	กองยุทธศาสตร์ฯ	
๖	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	กองยุทธศาสตร์ฯ กองการเจ้าหน้าที่	
๗	โครงการแสดงมุติฐานจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากส่วนอื่นแทน
๘	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เทศบาลตำบลขามใหญ่	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	จิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของผู้เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ห้องศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นมากกว่า

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๑	การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลขามใหญ่ และความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑๒	โครงการอบรมและทัศนศึกษาครูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	๕๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาทไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๓	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่บุคลากร เทศบาลตำบลขามใหญ่	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	รายละเอียดโครงการไม่ครอบคลุมจึงโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาทไปตั้งจ่ายรายการใหม่
๑๔	โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาทไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาทไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๖	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย งานสารบรรณและกฎหมายอื่นๆแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๑๓.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	
๑๗	ก่อสร้างลาน คสล.สำหรับจอดรถขยะเทศบาลตำบลขามใหญ่ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๐๐,๐๐๐ จ่ายขาด ๑,๒๖๕,๐๐๐	๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๕๑,๙๑๓.๐๐ บาท						
๑	๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งจึงโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	อำเภอเมืองอุบลราชธานี	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการของบประมาณจากหน่วยงานที่ร้องขอจึงโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	อำเภอเมืองอุบลราชธานี	สำนักปลัด	
๔	โครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ดับเพลิง เทศบาลตำบลขามใหญ่	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท						
	๕.๓ แผนงานการศึกษา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน					
	๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน					
	๕.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน					
๑	๕.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง	
๒	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเค็ง ม. ๒	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๘,๐๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเค็ง ม. ๒	กองช่าง	
๓	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	
๔	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านด้ามพริ้ว ม.๔	กองช่าง	
๕	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	กองช่าง	
๖	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแค ม.๖	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๘,๐๐๐	๑๗,๘๕๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง	
๗	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๘	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวคำ ม.๘	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	
๙	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว ม.๙	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว ม.๙	กองช่าง	
๑๐	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านขามใหญ่ ม.๑๐	กองช่าง	
๑๑	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	กองช่าง	
๑๒	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยุง ม.๑๒	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยุง ม.๑๒	กองช่าง	
๑๓	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๓	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๑๓	กองช่าง	
๑๔	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	กองช่าง	
๑๕	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ ม.๑๕	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง	
๑๖	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๘๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	กองช่าง	
๑๗	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง	
๑๘	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๑๘	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง	
๑๙	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม ม.๑๙	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง	
๒๐	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๒๑	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดุน ม.๒๑	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง	
๒๒	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	กองช่าง	
๒๓	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐	๓๑,๗๙๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	
๒๔	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๘,๐๐๐	๑๗,๙๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	กองช่าง	
๒๕	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๒๕	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๖,๐๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.๒๕	กองช่าง	
๒๖	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	๒๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๐๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐	ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดฯ ๕๗๒,๕๒๐	๕๗๒,๕๒๐.๐๐	สำนักงานเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
๒๘	ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่ (สวนสาธารณะหนองนาต บ.หัวคำ ม.๘) (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดฯ ๗๐๔,๓๐๐	๗๐๔,๓๐๐.๐๐	สวนสาธารณะหนองนาต บ.หัวคำ ม.๘	กองช่าง	กันเงิน
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองนาต บ้านหัวคำ ม.๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดฯ ๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	หนองนาต บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ เป็นเงิน ๒,๒๘๑,๖๙๐.๐๐ บาท						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล						
๑	๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อปพร.	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒	โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๒๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓	ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	๑,๐๘๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๘๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	ค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่ เผื่อระงับสาธารณภัย	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๒๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๕๐,๐๐๐	๘,๓๕๐.๐๐	สามารถป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนักปลัด	
๖	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย (One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS)	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	ฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งและทบทวน	สำนักปลัด	โอนลด ๓๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๗	โครงการสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖๔,๓๕๐.๐๐ บาท						
๑	๖.๒ แผนงานการศึกษา โครงการจ้างเหมาบุคลากรทางการ ศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่	๕๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๔๖๘,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	บุคลากร ทางการศึกษา	กองการศึกษา	
๒	จัดทำวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศ ๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๕๘๙.๙๒	วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๓	โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่	๖,๐๐๐,๐๐๐ ตั้งในประเทศ ๕๖๘,๐๐๐	๑๗๐,๖๘๙.๖๔	มีรถรับส่ง นักเรียน	กองการศึกษา	
๔	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับ	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีการซ่อมบำรุง ร้อยละ ๙๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน) รร.ทต.ขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และ รร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	๕๐,๐๐๐ ตั้งในประเทศ ๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน	กองการศึกษา เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ	
๖	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่และโรงเรียน อนุบาลบ้านหนองหว้า	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๔,๑๙๖.๖๐	นักเรียนที่ได้รับ การจัดการศึกษา	กองการศึกษาเงิน อุดหนุนจากกรม ส่งเสริมฯ	
๗	โครงการค่าอินเทอร์เน็ต ADSL อินเทอร์เน็ต WIFI รร.ทต.ขามใหญ่บ้าน และโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า	๓๔,๐๐๐ ตั้งในประเทศ ๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	รร.เทศบาลขาม บ้านหนองไผ่ และ รร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	กองการศึกษา เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ	
๘	โครงการปรับปรุงรั้วและประตูด้านหน้า โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	รั้วและประตู	กองการศึกษา	กั้นเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๒,๕๖๒,๕๗๖.๑๖ บาท						
๖.๓ แผนงานสาธารณสุข						
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน						
๖.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน						
๖.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	จัดทำป้ายจราจรและงานจราจร ภายในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐ ตั้งในประเทศ ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก มีการตั้งงบประมาณในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๖.๖ แผนงานงบกลาง						
๑	อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	๙๐๐,๐๐๐ ตั้งในประเทศ ๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท						

ส่วนที่ ๒

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑.	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป โต๊ะทำงานพร้อมกระจกใส	๗,๐๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
๒	จัดซื้อโต๊ะกลมหน้าเหล็ก(ขาพับได้) สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล จำนวน ๒๐ ตัว	๓๘,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
๓	ตู้วางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน ๕ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๔Wx ๙๑Dx๑๙๗H ซม. จำนวน ๑ ตู้	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง งานพัสดุ,งานการเงิน งานจัดเก็บฯ	กันเงิน
๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑๐ ตู้	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง งานพัสดุ,งานธุรการ	กันเงิน
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๕ ตู้	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
๖	โต๊ะประชุม ขนาด ๒๔๐x๑๒๐ x๗๖ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๗	โต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑๓ ตัวๆละ ๗,๐๐๐ บ.	๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๙๑,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๘	เก้าอี้ทำงาน ชนิดพนักพิง จำนวน ๑๕ ตัวๆละ ๑,๕๐๐ บ.	๒๒,๕๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๒๒,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๙	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตัวๆละ ๖,๙๐๐ บ.	๑๓,๘๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๑๓,๘๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๐	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท	๕,๙๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง	โอนลด ๕,๙๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๑	เก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๑,๕๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	โอนลด ๑,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๒	โซฟา PVC แบบ ๑ ที่นั่ง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔,๐๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
๑๓	โซฟา PVC แบบ ๓ ที่นั่ง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๗,๗๐๐	๗,๖๙๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
๑๔	โซฟาแบบ ๑ ที่นั่ง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔,๑๐๐	๒๔,๐๙๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
๑๕	โซฟาแบบ ๓ ที่นั่ง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๖,๒๐๐	๓๖,๑๙๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
๑๖	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
๑๗	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้(สำหรับ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๘๙,๘๗๐.๐๐ บาท						
๑	๑.๒ แผนงานการศึกษา โต๊ะทำงานพร้อมกระจกใส และเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	๖,๕๐๐ ตั้งในเทศฯ ๗,๐๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา	
๒	เก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑ ตัว	๑,๕๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา	
๓	ตู้โชว์แสดงผลงาน กว้าง ๐.๕๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. สำหรับร.เทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ จำนวน ๑๖ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๒๔๐.๐๐	โรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่	กองการศึกษา	
๔	เก้าอี้สนามแบบดี สำหรับใช้ในกิจการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ ตัว ตั้งในเทศฯ ๑๐,๐๐๐	๑๓,๔๐๐	๐.๐๐	ศพด.IT เฉลิมพระ เกียรติฯบ้านด้ามพ้า	กองการศึกษา	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๕	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา	โอนลด ๑๐๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท						
๑	๑.๓ แผนงานสาธารณสุข เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้งแบบติดผนัง(ระบบInverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒๔,๙๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท						
๑	๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล ขนาด ไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ ม. ลึก ๐.๖๙ ม. สูง ๐.๗๕ ม. สีดำ จำนวน ๒ ตัว	๓,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๓,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๒	เก้าอี้มีพนักพิงสูง สำหรับพนักงาน เทศบาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ ม. ลึก ๐.๖๙ ม. สูง ๐.๗๕ ม. สีดำ จำนวน ๒ ตัว	๙,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๙,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓	โต๊ะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๗๕ ม. จำนวน ๒ ตัว	๑๖,๕๒๐ ตั้งในเทศฯ ๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๔,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๔	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับ ผอ.กอง กว้าง ๑.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๗๕ ม. จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๖๗๐ ตั้งในเทศฯ ๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ขนาด ๑,๑๘๕x๔๐๖x๘๗๘ มม. จำนวน ๒ ตู้	๘,๔๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๘,๔๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๔x๔๕๗x๑๘๖๘ มม. ๓ แผ่นชั้น จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๕,๙๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กั้นเงิน

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๒	จัดซื้อโต๊ะพร้อมกระจก สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน ๕ ชุด	๓๖,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	โอนลด ๓๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน เทศบาล จำนวน ๕ ตัว	๗,๕๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	โอนลด ๗,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๔	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต มีชั้นวาง ๓ ชั้น สามารถปรับ ระดับชั้นวางได้ จำนวน ๕ ตู้	๒๓,๕๐๐ ตั้งในเทศฯ ๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	โอนลด ๒๑,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กั้นเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๕,๙๐๐.๐๐ บาท						
๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
๑	๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป กล้องถ่ายภาพนิ่งและสามารถ ถ่ายภาพวิดีโอได้ จำนวน ๒ ตัว	๒๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๑๐๗,๙๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	โอนลด ๑๐๗,๙๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
๑	๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท						
๑	๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๓.๓ แผนงานการศึกษา จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ สำหรับ ศพด. จำนวน ๓ เครื่อง	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศพด.IT เฉลิมพระ เกียรติฯบ้านด้ามพัว	กองการศึกษา	โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖,๔๐๐.๐๐ บาท						

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
๑	๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๘ เครื่อง	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ดำ(๑๘ หน้า/นาทิจำนวน ๗ เครื่อง	๑๘,๒๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อ ๕๘) จำนวน ๘ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC (ข้อ ๗) จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง งานพัสดุ งานจัดเก็บ งานการเงิน	กันเงิน
๖	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทิจ) จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง งานการเงิน ,งานจัดเก็บ	กันเงิน
๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (ข้อ ๕๘) จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง ,งานการเงิน งานจัดเก็บ ,พัสดุ	กันเงิน
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กันเงิน
๙	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(๑๘หน้า/นาทิจ) จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กันเงิน
๑๐	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บ.	๒,๕๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	โอนลด ๒,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กันเงิน

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ข้อ ๗) จอแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง งานพัสดุ	กันเงิน
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บ.	๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๖๘,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาทื) จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒,๖๐๐ บ.	๑๐,๔๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๑๐,๔๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๕	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บ.	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	โอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง	โอนลด ๘,๙๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
๑๙	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๘,๖๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท						
๑	๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๗๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๓,๗๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๘๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๘๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (cctv) จำนวน ๖ ตัว	๑๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๑๓๒,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๔	อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๔.๓ แผนงานการศึกษา คอมพิวเตอร์สำนักงาน (ข้อ ๗) จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๑๗,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา งานบริหารงาน ๑ ชุด งานก่อนวัยเรียน ๕ ชุด	กันเงิน
๒	เครื่องเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๒,๖๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา	กันเงิน
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ ชุด	๒๐๐,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล	กันเงิน
๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๒,๕๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา	โอนลด ๒,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท						
๑	๔.๔ แผนงานสาธารณสุข เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสาธารณสุขฯ	กันเงิน
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสาธารณสุขฯ	กันเงิน
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสาธารณสุขฯ	กันเงิน

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสาธารณสุข	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท						
๑	๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า ๔แกนหลัก(๔ core)ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๖๘,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core)ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑.๐ GHz จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ๑๘ หน้า/นาที่ จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๔๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๐,๔๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๖๖,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที่) จำนวน ๕ เครื่อง	๑๕,๖๐๐ ตั้งในเทศฯ ๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๕ เครื่อง	๑๕,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ A๔ จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗,๒๐๐ ตั้งในเทศฯ ๑๒,๙๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๕	เครื่องพิมพ์แบบอิงก์หมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๓ เครื่อง	๔๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๕๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน หน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
๗	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท						

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๕.	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
๑	๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ชุดลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว Blue tooth USB พร้อมไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด	๑๑,๗๖๐ ตั้งในเทศฯ ๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท						
๑	๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซินขนาด ไม่ต่ำกว่า ๘ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในกิจการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เครื่อง (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๐,๐๐๐ จ่ายขาดฯ ๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๔๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท						
๑	๕.๒ แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ จำนวน ๒ เครื่อง	๓๐,๐๐๐ ตั้งในเทศฯ ๒๗,๗๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	ร.ร.เทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่	กองการศึกษา	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท						
๑	๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ชุดลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมไมค์ โครโฟนแบบไร้สาย ๒ ตัว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๗๖๐ ตั้งในเทศฯ ๑๑,๘๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๑๑,๘๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๖. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา						
๑	๖.๑ แผนงานการศึกษา					
	โครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติก สำหรับนักเรียนปฐมวัย ศพด.บ้านดอนยุง จำนวน ๙๐ ตัว	๕๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๒๒,๕๐๐	๐.๐๐	ศพด.ดอนยุง	กองการศึกษา	โอนลด ๒๒,๕๐๐ บาท ไปตั้งเป็นวัสดุการศึกษา เนื่องจากตั้งผิดหมวดรายจ่าย
๒	โครงการจัดซื้อโต๊ะพลาสติก สำหรับนักเรียนปฐมวัย ศพด.บ้านขามใหญ่ จำนวน ๔๐ ตัว	๔๐,๐๐๐ ตั้งในเทศา ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศพด.บ้านขามใหญ่	กองการศึกษา	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งเป็นวัสดุการศึกษา เนื่องจากตั้งผิดหมวดรายจ่าย
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๗. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
๑	๗.๑ สังคมสงเคราะห์					
	รถเข็นคนพิการ(แบบโยก)สำหรับ ผู้พิการที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ คัน	๒๕,๐๐๐ ๒ คัน	๙,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	
๒	รถเข็นคนพิการ(วินแชร์)สำหรับ ผู้พิการที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ คัน	๑๖,๘๐๐ ๒ คัน	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท						

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๘. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
๑	๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๒ คันๆละ ๔๔,๔๐๐ บาท	๘๘,๘๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองคลัง	โอนลด ๘๘,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๘.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cap) จำนวน ๑ คัน	๗๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	สำนักปลัด	โอนลด ๗๑๕,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๘.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เป็นแบบ ดับเบิ้ลแคว็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน	๘๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ๘๕๔,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๘.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน	๑,๔๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	โอนลด ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๒	หลังคาผ้าใบพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ บรรทุกดีเซล (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท						
๑	๘.๕ แผนงานเคหะและชุมชน รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ชนิดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองสาธารณสุขฯ	กั้นเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท						

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย			
๙. ประเภทครุภัณฑ์สนาม						
๑	๙.๑ แผนงานการศึกษา โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ศพด.ขามใหญ่ จำนวน ๑ ชุด	๑๕๖,๕๐๐	๐.๐๐	ศพด.ขามใหญ่	กองการศึกษา	โอนลด ๑๕๖,๕๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
๑	๑๐.๑ แผนงานการศึกษา จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ถึงบรรจุน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖.๑ ลิตร ถึงบรรจุ น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่า ๑.๑ ลิตร เครื่องยนต์ เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	โอนลด ๔๖,๐๐๐ บาท ไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - โครงการ เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท						
๑	๑๐.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รถขุดล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ความจุถัง ไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕,๒๕๐,๐๐๐	๕,๒๓๒,๐๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	
๒	เครื่องตบดินเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท						
๑๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						
๑	๑๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ชนิด ๒ จังหวะ ไม่เกิน ๑.๕ แรงม้า บาร์ยาวไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๘๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๕๘๐.๐๐ บาท						
๑	๑๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน (จ่ายขาดเงินสะสม)	๕๙๐,๐๐๐ จ่ายขาดฯ ๖๙๐,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองช่าง	กันเงิน
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท						

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน หรือภายในเดือนธันวาคมนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๐๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๕๖
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๔๔
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๓๓
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๑๑
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๖๗
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๖
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘๙
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๗.๗๘
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๗
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓

๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๘ ๒.๔๔
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๗๘
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๙
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๙
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๘๙
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๑.๘๙
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๙
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๗๘
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา บริรักษารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๓)	๒.๕๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๘.๕๕ ๔.๕๖
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๕๖
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๘๙
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๘๙
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๗๘
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๘๙
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๖.๔๔ ๙.๓๓
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๔๔
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๖๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๖
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๕๖
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๕๖
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘๙
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๗๘
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

๒.สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๔๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๓๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๓๓
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๔๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๗
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๖
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๖
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๗๘
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๘
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๖๗
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๘
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๔๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๔๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๖
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๗
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๗๙

๒.๒ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๔๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative)	๑๐	๙.๓๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๒๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	๙.๓๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๕.๔๗ ๔.๖๗
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clearobjective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๕๖
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำให้ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕๖
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๗๘
๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย(๑)ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑)การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒)การพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ (๓)การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔)การรองรับ การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕)การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๗๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๖๗
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๗๘
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๔๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๔๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๕๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๖๗
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๒๓

สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลขามใหญ่ สรุปรวมในทุกด้านได้ผลเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ คือสูงกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งก็ถือว่าการดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน

๓.ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ในการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้

๓.๑ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแต่บางโครงการระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้มีการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดและโครงการมีการดำเนินงานได้น้อยกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่มีการดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงานประจำปี

๓.๒ แนวทางแก้ไข

โครงการที่มีการดำเนินโครงการล่าช้าทำให้มีการดำเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ควรประชุมซักซ้อมกำหนดให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ส่วนโครงการที่เกิดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมีการดำเนินโครงการให้มีความปลอดภัย สามารถจัดโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่

ที่ ๒๒๒๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แก้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ ที่ ๑๙๕๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว เนื่องจากมีกรรมการในตำแหน่งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เกษียณอายุราชการไป จึงมีผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายที่กำหนด และแก้อำนาจให้เป็นปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการที่มาจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประกอบด้วย

๑. นายนิพนธ์	รองทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชการบำนาญ) ประธานกรรมการ	
๒. นายอนุวัฒน์	หมั่นนางรอง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายพิทักษ์	บุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายธงชัย	วงศ์ภาส	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. นางพิสมัย	เขียวอ่อน	ประชาคมหมู่บ้าน ม.๙	กรรมการ
๖. นายดิรก	กรุงศรี	ประชาคมหมู่บ้าน ม.๘	กรรมการ
๗. นายชัชชาย	เพชรพิมพ์	ผอ.รพ.สต.ด้ามพม่า	กรรมการ
๘. นางสาวจินตนา	ศิริมหาศาล	ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี	กรรมการ
๙. นายศักดิ์ดา	ดวงศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ(ผอ.รพ.สต.หัวตุ่น)	กรรมการ
๑๐. นายจตุพงศ์	พรมแก้ว	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๑. นางจริญญา	นวลอินทร์	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่